

# 2022 年扶风县城市综合管理专项资金 项目绩效评价报告

扶风县财政局

2023 年 4 月 30 日

# 2022 年扶风县城市综合管理专项资金 项目绩效评价报告

扶风县城市管理执法局：

按照财政部《财政支出绩效评价管理办法》、宝鸡市财政局《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、《关于开展2022年度财政支出绩效评价工作的通知》（扶财办绩〔2022〕9号）、扶风县财政局《扶风县财政预算绩效管理实施细则（试行）》（扶财发〔2022〕46号）等相关文件要求，扶风县财政局于2023年3月22日至3月23日深入项目单位及实施场地，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵照“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对2022年扶风县城市综合管理专项资金项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

1. 项目名称：2022年扶风县城市综合管理专项资金项目（含11个子项目）。
2. 主管部门：扶风县城市管理执法局
3. 实施单位：扶风县城市管理执法局
4. 项目预算：9,103,917.21元
5. 项目内容：2022年扶风县城市综合管理专项资金项目

财政预算资金 9,103,917.21 元，共包含 11 个子项目，主要有西一路中段商业街便民摊位改造工程、第十三届金秋菊展扶风展区建设工程、市政设施建设管护及城区园林绿化养护、胜利社区排污口搜集工程、城区氛围营造及城区园林绿化养护、新冠医疗废弃物转运、新兴产业园绿化管护、扶风县百合公园、中心广场及其他游园广场综合管护项目、市政设施建设管护、法门垃圾镇填埋厂运行城市设施维护费等项目，通过项目实施可实现市容环境卫生整洁、城市规划、市政设施、公用事业、城市污水排放、园林绿化和城市停车等得到有效管理和维护，详见附件 3。

6. 计划实施期限: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

7. 预期效益: 通过项目实施可有效改善市容市貌, 维护城市环境秩序和市政设施, 化解社会矛盾, 加强和创新社会管理, 维护人民群众的权益, 促使城市治理各利益相关方依法履责, 推动实现城市法治、精治、共治, 为广大人民群众创造满意的生活环境, 为经济社会持续健康发展营造良好的环境。

## (二) 项目预算资金安排情况

### 1. 项目预算资金情况

2022 年扶风县城市综合管理专项资金项目 (共 11 个子项目) 预算资金 9,103,917.21 元, 详见下表 1。

### 2. 项目资金到位情况

2022 年县财政共拨付到位项目资金 9,103,917.21 元, 资金到位率 100%, 详见表 1。

表1 项目预算资金情况表

单位：元

序号	项目名称	预算资金	实际到位资金	到位日期	到位率
1	西一路中段商业街便民摊位改造工程	533,774.21	533,774.21	2022.3.2	100%
2	第十三届金秋菊展扶风展区建设工程	198,000.00	198,000.00	2022.3.2	100%
3	市政设施建设管护及城区园林绿化养护	714,357.00	714,357.00	2022.3.2	100%
4	胜利社区排污口搜集工程	1,120,000.00	1,120,000.00	2022.3.25	100%
5	扶风县城区氛围营造 城区园林绿化养护 数字化城管人员经费	1,400,000.00	1,400,000.00	2022.7.19	100%
6	新兴产业园绿化管护	1,076,500.00	1,076,500.00	2022.8.17	100%
7	城区园林绿化养护及 新冠医疗废弃物转运	500,000.00	500,000.00	2022.9.16	100%
8	扶风县百合公园、中心广场及其他游园广场综合管护项目	1,054,330.00	1,054,330.00	2022.11.18	100%
9	扶风县城区氛围营造 及城区园林绿化养护	469,169.00	469,169.00	2022.11.18	100%
10	市政设施建设管护	417,787.00	417,787.00	2022.11.18	100%
11	法门垃圾填埋厂运行 城市设施维护费	1,620,000.00	1,620,000.00	2022.12.17	100%
	合计	9,103,917.21	9,103,917.21	—	100%

### （三）项目预算资金执行情况

截至2022年12月31日，项目单位共执行资金8,830,855.21元，预算执行率为97%，详见表2。

表2 项目预算资金执行情况表

单位：元

序号	项目名称	预算及到位金额	实际支出资金	执行率	余额
1	西一路中段商业街便民摊位改造工程	533,774.21	533,774.21	100%	
2	第十三届金秋菊展扶风展区建设工程	198,000.00	198,000.00	100%	
3	市政设施建设管护及城区园林绿化养护	714,357.00	714,357.00	100%	

4	胜利社区排污口搜集工程	1,120,000.00	1,016,558.00	90.76%	103,442.00
5	扶风县城区氛围营造 城区园林绿化养护 数字化城管人员经费	1,400,000.00	1,400,000.00	100%	
6	新兴产业园绿化管护	1,076,500.00	906,880.00	94.24%	169,620.00
7	城区园林绿化养护及 新冠医疗废弃物转运	500,000.00	500,000.00	100%	
8	扶风县百合公园、中心广 场及其他游园广场综合管 护项目	1,054,330.00	1,054,330.00	100%	
9	扶风县城区氛围营造 及城区园林绿化养护	469,169.00	469,169.00	100%	
10	市政设施建设管护	417,787.00	417,787.00	100%	
11	法门垃圾镇填埋厂运行 城市设施维护费	1,620,000.00	1,620,000.00	100%	
	合计	9,103,917.21	8,830,855.21	97%	273,062.00

#### (四) 绩效目标完成情况

项目从 2022 年初开始实施，截至 2022 年 12 月 31 日，已完成专项资金项目计划全部目标任务。项目主要目标任务完成情况，详见附件 3《扶风县城市管理执法局项目建设进度情况表》。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 评价依据

1. 中、省、市、县现行相关政策文件；
2. 扶风县财政局扶风县财政局《关于开展 2022 年度财政支出绩效评价工作的通知》（扶财办绩〔2022〕9 号）、扶风县财政局《扶风县财政预算绩效管理实施细则（试行）》（扶财发〔2022〕46 号）等相关文件；
3. 项目单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料，项目实施、产出及管理等相关资料；

4. 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料;
5. 其他相关资料。

## (二) 评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

## (三) 评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

## (四) 评价标准

2022 年扶风县城市综合管理专项资金项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置 5 个一级指标、16 个二级指标、24 个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差 4 个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体下表 3:

表 3 评价结果等次表

评价等次	优秀	良好	一般	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

## (五) 评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人

力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

### 三、绩效指标分析

#### （一）决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分 13 分，得分 9.5 分。具体得分详见表 4。

表 4 项目决策绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	13	项目立项	立项依据充分性	2	2
			立项程序规范性	3	1.5
		绩效目标	绩效目标合理性	2	1
			绩效指标明确性	2	1
		资金投入	预算编制科学性	2	2
			资金分配合理性	2	2
合计	13	—	—	13	9.5

#### 1. 项目立项方面

（1）立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合扶风县市政设施建设维护与城市环境卫生综合管理以及经济社会发展实际需要。

（2）立项程序规范性方面。项目能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。但前期实施方案编制和项目事前绩效评估等工作不够到位。

#### 2. 绩效目标方面

(1) 绩效目标合理性方面。项目虽有预期绩效目标，但绩效目标设置不够规范、不够合理。

(2) 绩效指标明确性方面。项目虽有预期绩效目标，但部分绩效目标设置不够明确。

### 3. 资金投入方面

(1) 预算编制科学性方面。预算编制科学精准，预算编制金额与实际支出偏差率仅为 3%(项目预算资金 9,103,917.21 元，实际支出资金为 8,830,855.21 元)，在合理范围内(偏差率低于 5%)。

(2) 资金分配合理性方面。项目资金安排合理，预算资金与项目实际需求基本一致。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项规范、预算精准，决策依据充分、程序合规，符合相关政策。但前期实施方案编制不到位；部分绩效目标设置不够规范、不够明确。

## (二) 过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分 15 分，得分 12.5 分。具体得分详见表 5。

表 5 项目过程绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
过程	15	资金管理	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	3
			资金使用合规性	3	3
		组织实施	管理制度健全性	3	1.5
			制度执行有效性	3	2
合计	15	—	—	15	12.5

### 1. 资金管理方面

(1) 资金到位率方面。财政资金能按时拨付到位，资金拨付进度能够保证项目进展，资金到位率为 100%。

(2) 预算执行率方面。项目单位能够按照专项资金计划执行，预算执行率较高，项目预算及到位资金为 9,103,917.21 元，实际支出资金为 8,830,855.21 元，预算执行率约为 97%。

(3) 资金使用合规性方面。资金支出符合扶风县市政设施建设维护与城市环境卫生综合管理的需要，符合相关规定，手续齐全，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

## 2. 组织实施方面

(1) 管理制度健全性方面。有相应的业务管理和财务等制度。但相关制度不够完善，存在制度修订不够及时、发布时间不够明确、盖章不够规范等现象。

(2) 制度执行有效性方面。项目单位能遵守相关法律法规和相关管理规定，能按照相关规定和要求，做好扶风县市政设施、城市环境卫生维护与综合管理等各项工作，为推动实现城市法治、精治、共治，共同营造良好的环境和市容提供了有效保障，为经济社会发展营造了良好的环境。但项目总结自评及信息采集工作不够规范、明确，相关资料不够完整、管理不够规范。

评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金管理、使用、监管较为规范，资金分配合理，资金到位及时有效，预算执行率较高。但相关管理制度不够健全，项目总结自评及信息采集工作不够规范、明确，相关资料不够完整。

### (三) 成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方

面进行评价。项目成本满分 13 分，得分 13 分。具体得分详见表 6。

表 6 项目成本绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	5
		社会成本	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	4
合计	13	—	—	13	13

1. 经济成本方面。项目单位能严格控制项目运行成本，项目预算资金为 9,103,917.21 元，实际支出为 8,830,855.21 元，节余 273,062.00 元。因此，经济成本控制好。

2. 社会成本方面。本项目实施对改善市容市貌,维护城市环境秩序和市政设施,加强和创新社会管理,推动实现城市法治、精治、共治具有非常重要的作用。因此,无影响社会发展和稳定的负面因素。

3. 生态成本方面。本项目属于维护生态环境项目,通过项目实施有效的改善了市容市貌,维护了城市环境秩序和市政设施,为广大人民群众营造了满意的生活环境,为经济社会持续健康发展营造了良好的生态环境。因此,无自然生态环境负面作用。

评价组认为,项目成本控制好,项目社会成本方面无影响社会发展和稳定的负面因素,生态环境成本方面无影响生态发展的副作用。项目实施对改善市容市貌,维护城市环境秩序和市政设施,营造良好的生态环境和社会环境,促进经济社会可持续发展等具有重要的作用。

#### (四) 产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分 25 分，得 23.8 分。具体得分详见表 7。

表 7 项目产出绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	10
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	8.8
		产出时效	项目按期完成情况	5	5
合计	25	—	—	25	23.8

1. 产出数量方面。从扶风县 2022 年相关年报和统计显示看，扶风县城市管理执法局已全面完成了年度主要目标任务，部分指标超额完成了计划目标任务。

2. 产出质量方面。扶风县城市管理执法局在专项资金使用过程中，能严格按照有关规定和要求，主动与规划、住建、生态环境、公安、市场监管、财政等部门密切配合，认真实施项目，落实项目进度，加强项目质量管理，绝大多数项目较好的完成了质量建设目标任务。同时，通过项目的实施，有效改善了扶风县县城市容市貌，进一步维护了城市环境秩序和市政设施，为广大人民群众营造了满意的生活环境，为经济社会持续健康发展营造了良好的生态环境。但西一路中段商业街便民摊位改造工程因任务紧、筹备时间不足、建设期短，致使项目在规划、设计、建设中存在一定的不足和问题。

3. 产出时效方面。扶风县城市管理执法局能将专项资金按计划时效用于项目建设之中，有效维护了城市环境秩序和市政设施，为广大人民群众营造了良好的生活环境和社会环

境。

评价组认为，2022年扶风县城市综合管理专项资金项目作用发挥充分，项目单位履职到位，产出数量、质量、时效基本达到目标任务要求。但因任务紧、筹备时间不足、建设期短，致使西一路中段商业街便民摊位改造工程建设项目在规划、设计、建设中存在一定的不足和问题。

### （五）效果

从经济效益、社会效益、生态效益、受表彰情况、满意度五个方面进行评价。项目效益满分为34分，得分为29分。具体得分详见表8：

表8 项目效果绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
效果	34	经济效益	促进县域经济发展情况	4	4
		社会效益	改善城市环境，优化城市功能，实施城市品牌战略的作用情况	4	4
			提高人民群众幸福感、获得感的作用情况	4	4
			扩大对外开放、招商引资及经济社会发展的作用情况	4	4
		生态效益	生态效益	5	5
		受表彰情况	是否受到上级表彰	3	1
		满意度	服务对象满意程度	10	7
总分	34			34	29

1. 经济效益方面。本项目虽然没有直接经济效益，但通过项目的实施，有效改善了扶风县县城市容市貌，维护了城市环境秩序和市政设施，推动了实现城市法治、精治、共治，为工商企业营造了良好的生产、经营发展环境，助推了扶风

县招商引资和各行各业蓬勃发展，有利于增加地方财税收入。

2. 社会效益方面。通过项目的实施有效改善了当地市容市貌，有效维护了城市环境秩序和市政设施，加强和创新了社会管理，促使城市治理各利益相关方依法履责，推动了实现城市法治、精治、共治，为广大人民群众营造了满意的生活环境，提高了人民群众幸福感、获得感，为经济社会持续健康发展营造了良好的生态环境。因此，项目社会效益好。

3. 生态效益方面。通过项目的实施可有效改善市容市貌，维护城市环境秩序和市政设施，为经济社会持续健康发展营造了良好的生态环境。因此，项目生态效益好。

4. 受表彰情况。扶风县城市管理执法局荣获 2021 年度宝鸡市城市管理执法先进单位（2022 年 2 月）；虽然为 2021 年荣获的奖项，但说明项目单位在城市管理执法工作成效突出，受到上级充分肯定，应给予赋分。

5. 满意度方面。通过走访项目实施地市民群众和随机发放调查问卷表结果显示，群众满意度约为 70%，大多数群众对市容市貌，城市环境秩序和市政设施维护等方面工作整体情况满意度较高。但部分商户对西一路中段商业街便民摊位改造工程项目建设不够满意，认为项目不仅在规划、设计、建设中存在一定的不足和瑕疵，同时还存在着汽车乱停乱放等问题；期盼项目单位及有关部门研究解决市场建设中存在的不足和汽车乱停乱放的问题。

评价组认为，2022 年扶风县城市管理执法局实施的城市综合管理专项资金项目管理有序，社会效益显著，生态效益好，财政资金的社会效益得到充分发挥。但部分商户对西一

路中段商业街便民摊位改造工程项目实施效果不够满意。

#### 四、综合评价结论

2022年扶风县城市综合管理专项资金安排符合相关法律、法规及政策要求，符合扶风县市政设施建设维护与环境卫生综合管理发展实际需要，立项依据充分、程序规范，资金到位及时，预算执行率高，资金使用合规，项目各项工作均得到了有效执行，基本完成了全年的计划目标任务，其中数量、质量、时效目标任务完成情况良好，项目社会效益显著、生态效益好。但项目总结自评及信息采集工作不够规范，相关资料不够健全，管理制度不够完善，个别项目群众满意度不高。结合单位自评、信息采集、问卷调查等情况，经评价组认真评价，2022年扶风县城市综合管理专项资金项目绩效评价得分为87.8分，整体评价结论为良好。

#### 五、存在问题

**（一）项目实施方案编制不到位。**2022年扶风县城市综合管理专项资金项目共11个子项目中多数未编制翔实、可行的实施方案，存在项目实施内容、数量与质量目标、建设时效、工期计划、监督验收、保障措施等工作计划不够明确，任务不够清晰等问题。

**（二）项目管理中存在薄弱环节。**一是项目相关管理制度不够完善，针对性不够强，不够细化，有的制度修订不够及时，有的制度不够规范，制度的约束力不够强；二是部分单体项目运行管理办法不够完整，缺乏运行、维护、监督等具体方案和管理办法；三是项目单位对西一路中段商业街便

民摊位工程项目管理工作有待加强，对部分商户提出的问题和建议，应对措施不够到位。

**（三）项目资料管理不完善。**一是部分项目资料不够齐全，主要是部分项目实施过程中的立项、实施方案、申请报告、相关制度、管理办法、相关实施记录等资料不齐全；二是资料档案管理不到位，项目立项、实施、完工、验收、审计全过程的资料收集、归类、建档不及时，保管不够规范。

**（四）项目绩效管理工作有待加强。**尽管项目单位已开展了绩效管理工作，但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效目标设置不恰当，绩效自评、总结等工作不规范、不翔实，绩效责任约束作用不强等问题。

## **六、建议**

**（一）明确项目实施方案，做好项目前期准备工作。**建议项目单位要制定切实可行的项目年度整体实施方案和单体项目实施方案，确保项目实施方案详实可行、有据可依。在制定实施方案时应充分考虑方案的科学性、合理性、可行性和项目建设中的不利因素，方案内容要尽量细致、具体，明确到具体事项、时间、牵头部门、单位和责任人，责任到人，以便于操作。

**（二）加强项目管理，完善相关管理制度。**一是项目单位要建立健全项目相关管理制度，重点完善项目实施中的管理、监督、考核、财务等制度，对不够完善的制度要及时修订、完善，充分发挥制度的约束力和执行力。二是项目

单位要加强项目日常管理工作，进一步明确、细化项目运行、维护、监督等具体方案和管理办法，不断深化管理改革、创新发展机制，充分调动人员积极性，确保项目起到有效改善市容市貌，维护城市环境秩序和市政设施，推动实现城市法治、精治、共治作用。三要因地制宜、以人为本，将项目实施与优化城市布局、经济社会发展和广大市民生活实际相适应，不仅要將市政设施建设好，更要將市政设施管理好、维护好、运营好，不断巩固提升市政设施品质，进一步优化城市人居环境，提升居民生活品质，让群众真切感受到城市发展带来的可喜变化；要以创建全国文明卫生城市为契机，对城市基础设施、环境卫生维护工作进行再细化、再提升、再巩固，努力打造良好的城市环境，更好地展示县城的良好形象，为助力经济社会和谐发展提供更好的保障；还要建立项目运行监督长效机制，要明确责任，强化措施，落实到人，确保市政设施发挥长效作用。四是建议项目单位要认真研究、妥善解决西一路中段商业街便民摊位商户反映的问题，并与交通管理部门协调解决商业街汽车乱停乱放等问题，真正把好事办好、把好事办实，将其建成便民、利民、惠民的民心工程。

**（三）重视资料管理，完善资料档案。**项目单位要高度重视项目资料管理，项目资料（包括文字、声像以及图纸等重要的文件资料）是项目实施中的一项重要组成部分。因此，要高度重视项目资料管理工作，一方面要建立健全资料管理制度，加强资料管理工作，规范资料管理行为，认真做好资料的收集和归类工作；另一方面要建立项目资料档案，认真

做好项目资料的整理、立卷、归档、保管工作，确保项目资料完整、准确、齐全，并及时归档。

**（四）增强绩效意识，强化绩效管理。**一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。二是项目单位要强化预算绩效目标管理，科学设置项目绩效目标，切实增强绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。三是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，科学规划行动方案，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益。四是项目单位要扎实开展绩效自评工作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。同时，要认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告。五是有关部门应加强对预算单位的培训，增强预算单位绩效意识，有效提高绩效目标编报的规范性和及时性，并将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，强化

绩效目标审核，对绩效目标内容不完整、绩效指标细化程度不够、指标设置不规范等问题，及时反馈预算单位进行调整完善；对不符合要求、审核不通过的项目不安排预算；对审核通过的项目，绩效目标与预算同步批复下达。

附件：

1. 2022年扶风县城市管理专项资金项目绩效评价得分表
2. 扶风县城市管理执法局项目建设进度情况表(11个子项目)

扶风县财政局

2023年4月30日

## 附件 1

### 2022 年扶风县城市综合管理专项资金项目绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	13	项目立项	立项依据充分性	2	2
			立项程序规范性	3	1.5
		绩效目标	绩效目标合理性	2	1
			绩效指标明确性	2	1
		资金投入	预算编制科学性	2	2
			资金分配合理性	2	2
过程	15	资金管理	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	3
			资金使用合规性	3	3
		组织实施	管理制度健全性	3	1.5
			制度执行有效性	3	2
成本	13	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	5
		社会成本	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	自然生态环境负作用	4	4
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	10
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	8.8
		产出时效	项目按期完成情况	5	5
效果	34	经济效益	促进县域经济发展情况	4	4
		社会效益	改善城市环境,优化城市功能,实施城市品牌战略的作用情况	4	4
			提高人民群众幸福感、获得感的作用情况	4	4
			扩大对外开放、招商引资及经济社会发展的作用情况	4	4
		生态效益	生态效益	5	5
受表彰情况	是否受到上级表彰	3	1		

		满意度	服务对象满意程度	10	7
合计	100	—	—	100	87.8

## 附件 2

## 扶风县城市管理执法局项目建设进度情况表（11 个子项目）

序号	项目名称	计划建设内容	实际建设内容	增减情况	完成情况
1	西一路中段商业街便民摊位改造工程	解决县城新区信合树林、老实人超市周边、益元市场入口、周风转盘附近、罗马花园小区南门、西大街等重点部位的摊贩长期占道经营的乱象。解决农民进城销售难问题，加强市容秩序管理，计划建设内容详见合同。	1. 铺设彩砖 591.59 m <sup>2</sup> ； 2. 成品防腐木售货台 66 套； 3. 屋面工程：①夹芯板 619.15 m <sup>2</sup> ；②梁 103.7m <sup>2</sup> ；③上板 639.45 m <sup>2</sup> ；④侧板 12.12 m <sup>2</sup> 。	增加量： 1. 彩钢夹芯板 12 m <sup>2</sup> ；2. 立柱 34 根；3. 谭条 105.4 m <sup>2</sup> ；4. 不锈钢板(檐板)75.25 m <sup>2</sup>	完成 审计
2	第十三届金秋菊展扶风展区建设工程	“丝绸之路第二届暨宝鸡市第十三届 T 金秋菊展”，以“奋斗百年路”为主题在宝鸡市中华石鼓园景区布展，展示多个绿雕造型、980 盆大菊和 700 盆小菊，配有雾化喷淋系统和夜间亮化效果，充分融入、周秦文化、生态文明、菊花文化等元素，彰显“周风唐韵、鼎盛扶风”的城市特色、地域特色和历史文化特色。	“丝绸之路第二届暨宝鸡市第十三届 T 金秋菊展”，以“奋斗百年路、启航新征程”为主题在宝鸡市中华石鼓园景区布展，展示多个绿雕造型、980 盆大菊和 700 盆小菊，配有雾化喷淋系统和夜间亮化效果，充分融入、周秦文化、生态文明、菊花文化等元素，彰显“周风唐韵、鼎盛扶风”的城市特色、地域特色和历史文化特色。	无	完成

3.1	市政设施建设管护	<p>维修南一路、南二路、东二路等路段破损人行道 973 平方米；改造凸起树坑 37 处、无障碍设施通道口 29 处 104 平方米；修补新老区坑槽 30 余处、道路 170 余平方米；维修中心广场、百合广场破损自来水管 4 处、美阳桥破损污水管道 1 处；维修大转盘破损石材围栏 2 处；更换破损客井盖 23 个、雨水算子 39 个、疏通污水井 7 座；维修更换损毁交通护栏 207 米、加固交通标志牌 9 个、更换破损花箱 43 个。</p> <p>城区 9 座游园广场安装文明养犬警示牌 19 个；更换灯杆公益广告牌 776 幅，更换护栏广告牌 102 幅；拆除四条大街交通护栏 996 节，安装防坠网 446 套，两座广场树木悬挂串灯 200 余条、流星雨灯 150 余个。</p>	<p>维修南一路、南二路、东二路等路段破损人行道 973 平方米；改造凸起树坑 37 处、无障碍设施通道口 29 处 104 平方米；修补新老区坑槽 30 余处、道路 170 余平方米；维修中心广场、百合广场破损自来水管 4 处、美阳桥破损污水管道 1 处；维修大转盘破损石材围栏 2 处；更换破损客井盖 23 个、雨水算子 39 个、疏通污水井 7 座；维修更换损毁交通护栏 207 米、加固交通标志牌 9 个、更换破损花箱 43 个。</p> <p>城区 9 座游园广场安装文明养犬警示牌 19 个；更换灯杆公益广告牌 776 幅，更换护栏广告牌 102 幅；拆除四条大街交通护栏 996 节，安装防坠网 446 套，两座广场树木悬挂串灯 200 余条、流星雨灯 150 余个。</p>	无	完成
3.2	城区园林绿化养护	<p>完成整个城区的常规养护，包括：</p> <p>(1)修剪绿篱。全年修剪 465 万 m<sup>2</sup>绿化带及公共绿地 5 次；</p> <p>(2)除草。全年除草 50 余万 m<sup>2</sup>；</p> <p>(3)修剪行道树。全年修剪城区 36 条路段两侧行道树 4000 余棵；</p> <p>(4)防治病虫害。4 月至 10 月，先后对东、西、南、北四条大七街、南二路、北一路等路段 120 余万 m<sup>2</sup>的栾树、国槐、青桐、七叶树等树种实施喷洒作业 4 次；</p> <p>(5)减轻北二路树木污染。3 月 10 日至 4 月初，利用新修剪手寸长法截短修剪北二路大叶女贞 358 棵，修剪口涂抹树木愈合剂，对于截头大叶女贞生长出来的树芽，在其很嫩很脆的时候及时抹芽，</p>	<p>完成整个城区的常规养护，包括：</p> <p>(1)修剪绿篱。全年修剪 465 万 m<sup>2</sup>绿化带及公共绿地 5 次；</p> <p>(2)除草。全年除草 50 余万 m<sup>2</sup>；</p> <p>(3)修剪行道树。全年修剪城区 36 条路段两侧行道树 4000 余棵；</p> <p>(4)防治病虫害。4 月至 10 月，先后对东、西、南、北四条大七街、南二路、北一路等路段 120 余万 m<sup>2</sup>的栾树、国槐、青桐、七叶树等树种实施喷洒作业 4 次；</p> <p>(5)减轻北二路树木污染。3 月 10 日至 4 月初，利用新修剪手寸长法截短修剪北二路大叶女贞 358 棵，修剪口涂抹树木愈合剂，对于截头大叶女贞生长出来的树芽，在其很嫩很脆的时候及时抹芽，4 年内将不开</p>	无	完成

		<p>4年内将不开花不结果实,从而有效降低大叶女贞树木的果实污染:</p> <p>(6)减轻南一路树木污染。5月至6月,先后三次对南一路138棵大叶女贞树木采用低危害、微残留的药物进行化学药剂防治,在大叶女贞开花40%及80%左右时,针对开花部位定向喷雾,以此来控制花朵之间授粉,阻止其结出果实,减少大坐果率,控制女贞果实的产生,以此来减轻污染;</p> <p>(7)种花。4月在环城东路、周礼路、周公路、祥云路黄土裸露地块内种植百日菊8666.7m<sup>2</sup>、黑麦草3000m<sup>2</sup>、麦冬草1980m<sup>2</sup>;在祥云路第三小学东侧裸露土地内栽植鸢尾花40000头:</p> <p>(8)树干涂白。11月至12月,对城区24000余株乔木及花灌木树干进行涂白;</p> <p>(9)绿地清洁。每次在绿化作业后粉碎枝条,及时清扫路面的枝叶,确保绿地与道路清洁。</p>	<p>花不结果实,从而有效降低大叶女贞树木的果实污染:</p> <p>(6)减轻南一路树木污染。5月至6月,先后三次对南一路138棵大叶女贞树木采用低危害、微残留的药物进行化学药剂防治,在大叶女贞开花40%及80%左右时,针对开花部位定向喷雾,以此来控制花朵之间授粉,阻止其结出果实,减少大坐果率,控制女贞果实的产生,以此来减轻污染;</p> <p>(7)种花。4月在环城东路、周礼路、周公路、祥云路黄土裸露地块内种植百日菊8666.7m<sup>2</sup>、黑麦草3000m<sup>2</sup>、麦冬草1980m<sup>2</sup>;在祥云路第三小学东侧裸露土地内栽植鸢尾花40000头:</p> <p>(8)树干涂白。11月至12月,对城区24000余株乔木及花灌木树干进行涂白;</p> <p>(9)绿地清洁。每次在绿化作业后粉碎枝条,及时清扫路面的枝叶,确保绿地与道路清洁。</p>		
4	胜利社区排污口收集工程	该项目主要新建D500污水主管道741.81米,新建D300污水支管140.07米,钢筋混凝土检查井41座,钢纤维钢筋混凝土井盖41套,防坠网41套	该项目主要新建D500污水主管道741.81米,新建D300污水支管140.07米,钢筋混凝土检查井46座,钢纤维钢筋混凝土井盖46套,防坠网46套	新增污水检查井5座	完成

5.1	扶风县城区氛围营造	<p>1. 推进园林景观改造，提高城市景观色彩；</p> <p>2. 增加城市绿量，提高绿化质量；</p> <p>3. 项目完全覆盖了设计的目标群体，实际受益群体与设计群体相符，瞄准度很高，服务对象总体满意度较高，提升市民生活宜居出行等环境。</p> <p>4. 通过专项资金的带动，全面改善城市市容、市貌，对扶风县创建国家文明城市、园林县城复审起到了积极的作用；</p> <p>5. 提升了城市管理现代化水平，有效提高了市民的生活质量，为人民群众在工作之余提供了良好的游憩条件，利于人们的身心健康。</p> <p>氛围营造主要包括亮化、悬挂灯笼、道路绿化提升改造、重大节假日、重点路段、重点区域摆花。</p>	<p>1. 春节亮化，加装造型花、装渔网灯等方式安装缠树灯 3094 个。</p> <p>2. 春节悬挂灯笼，在新区四条主干道两侧行道树悬挂灯笼 33788 个。</p> <p>3. 精心推动实施城区道路绿化提升改造，针对部分绿地内植物配置不合理、种植密度过高、土壤板结等问题在城区栽植樱花 17 棵、广玉兰 39 株、国槐及独杆月季 609 棵，对城区绿地内黄土裸露严重区域补栽小叶女贞、金叶女贞、红叶小壁、高山黄杨、冬青等绿篱 19470 株，补植绿篱面积共 8055.07 m’。</p> <p>4. 按照“绿色、高效、现代、和谐”的原则，春节、五一、国庆在东、西、南、北四条大街、周风大转盘及中心广场摆放羽衣甘蓝、三色堇、牵牛花、孔雀草等时令鲜花 334620 盆。</p>	无	完成
	城区园林绿化养护	<p>完成整个城区的常规养护，包括：</p> <p>(1) 修剪绿篱。全年修剪 465 万 m<sup>2</sup>绿化带及公共绿地 5 次；</p> <p>(2) 除草。全年除草 50 余万 m<sup>2</sup>；</p> <p>(3) 修剪行道树。全年修剪城区 36 条路段两侧行道树 4000 余棵；</p> <p>(4) 防治病虫害。4 月至 10 月，先后对东、西、南、北四条大街、南二路、北一路等路段 120 余万 m<sup>2</sup>的栾树、国槐、青桐、七叶树等树种实施喷洒作业 4 次；</p> <p>(5) 减轻北二路树木污染。3 月 10 日至 4 月初，利用新修剪手寸长法截短修剪北二路大叶女贞 358 棵，修剪口涂抹树木愈合剂，对于截头大叶女贞</p>	<p>完成整个城区的常规养护，包括：</p> <p>(1) 修剪绿篱。全年修剪 465 万 m<sup>2</sup>绿化带及公共绿地 5 次；</p> <p>(2) 除草。全年除草 50 余万 m<sup>2</sup>；</p> <p>(3) 修剪行道树。全年修剪城区 36 条路段两侧行道树 4000 余棵；</p> <p>(4) 防治病虫害。4 月至 10 月，先后对东、西、南、北四条大街、南二路、北一路等路段 120 余万 m<sup>2</sup>的栾树、国槐、青桐、七叶树等树种实施喷洒作业 4 次；</p> <p>(5) 减轻北二路树木污染。3 月 10 日至 4 月初，利用新修剪手寸长法截短修剪北二路大叶女贞 358 棵，修剪口涂抹树木愈合剂，对于截头大叶女贞生长出来的</p>	无	完成

5.2		<p>生长出来的树芽，在其很嫩很脆的时候及时抹芽，4年内将不开花不结果实，从而有效降低大叶女贞树木的果实污染：</p> <p>(6)减轻南一路树木污染。5月至6月，先后三次对南一路138棵大叶女贞树木采用低危害、微残留的药物进行化学药剂防治，在大叶女贞开花40%及80%左右时，针对开花部位定向喷雾，以此来控制花朵之间授粉，阻止其结出果实，减少大坐果率，控制女贞果实的产生，以此来减轻污染；</p> <p>(7)种花。4月在环城东路、周礼路、周公路、祥云路黄土裸露地块内种植百日菊8666.7m<sup>2</sup>、黑麦草3000m<sup>2</sup>、麦冬草1980m<sup>2</sup>；在祥云路第三小学东侧裸露土地内栽植鸢尾花40000头；</p> <p>(8)树干涂白。11月至12月，对城区24000余株乔木及花灌木树干进行涂白；</p> <p>(9)绿地清洁。每次在绿化作业后粉碎枝条，及时清扫路面的枝叶，确保绿地与道路清洁。</p>	<p>树芽，在其很嫩很脆的时候及时抹芽，4年内将不开花不结果实，从而有效降低大叶女贞树木的果实污染：</p> <p>(6)减轻南一路树木污染。5月至6月，先后三次对南一路138棵大叶女贞树木采用低危害、微残留的药物进行化学药剂防治，在大叶女贞开花40%及80%左右时，针对开花部位定向喷雾，以此来控制花朵之间授粉，阻止其结出果实，减少大坐果率，控制女贞果实的产生，以此来减轻污染；</p> <p>(7)种花。4月在环城东路、周礼路、周公路、祥云路黄土裸露地块内种植百日菊8666.7m<sup>2</sup>、黑麦草3000m<sup>2</sup>、麦冬草1980m<sup>2</sup>；在祥云路第三小学东侧裸露土地内栽植鸢尾花40000头；</p> <p>(8)树干涂白。11月至12月，对城区24000余株乔木及花灌木树干进行涂白；</p> <p>(9)绿地清洁。每次在绿化作业后粉碎枝条，及时清扫路面的枝叶，确保绿地与道路清洁。</p>		
5.3	数字化城管座席人员经费	6名座席人员经费	6名座席人员经费	无	完成
6	新兴产业园绿化管护	<p>新兴产业园位于县城新区南部，共有九条道路，分别是望源西路、兴业路、创业路、东源路、电厂路、峡西路、佛净路、礼宾大道、南五路。</p> <p>1、园林养护。拟设置养护人员10名。男工6人，女工4人。配备绿篱机6台，打草机3台，高枝油锯3把，保证新兴产业园的日常绿化养护。</p> <p>2、污水管网疏通对新兴产业园礼宾大道、创业路、</p>	<p>一、绿化养护</p> <p>1、完成新兴产业园整个园区14539株行道树，92073m<sup>2</sup>绿篱的日常养护。做好修剪绿篱、除草、修剪行道树、防治病虫害、树干涂白、绿地清洁等工作。</p> <p>2、设置养护人员10名。男工6人，女工4人。</p> <p>3、配置绿篱机6台，打草机3台，高枝油锯3把。</p> <p>二、污水管网疏通</p>	无	全年维护

		<p>东源路的污水管网进行集中疏通，共计疏通污水井 48 座。</p> <p>3、环卫作业。一是设置垃圾收集设施。二是实施道路清扫保洁。三是生活垃圾收运。</p>	<p>对新兴产业园礼宾大道、创业路、东源路的污水管网进行集中疏通，共计疏通污水井 48 座。</p> <p>三、环卫作业</p> <p>1、新兴产业园范围内设置环卫设施。</p> <p>2、对新兴产业园纳入环卫清扫保洁。</p> <p>3、按照垃圾收运作业规范，每日对新兴产业园生活垃圾定时定点收运。</p>		
7.1	城区园林绿化养护	<p>完成整个城区的常规养护，包括：</p> <p>(1)修剪绿篱。全年修剪 465 万 m<sup>2</sup>绿化带及公共绿地 5 次；</p> <p>(2)除草。全年除草 50 余万 m<sup>2</sup>；</p> <p>(3)修剪行道树。全年修剪城区 36 条路段两侧行道树 4000 余棵；</p> <p>(4)防治病虫害。4 月至 10 月，先后对东、西、南、北四条大七街、南二路、北一路等路段 120 余万 m<sup>2</sup>的栎树、国槐、青桐、七叶树等树种实施喷洒作业 4 次；</p> <p>(5)减轻北二路树木污染。3 月 10 日至 4 月初，利用新修剪手寸长法截短修剪北二路大叶女贞 358 棵，修剪口涂抹树木愈合剂，对于截头大叶女贞生长出来的树芽，在其很嫩很脆的时候及时抹芽，4 年内将不开花不结果实，从而有效降低大叶女贞树木的果实污染；</p> <p>(6)减轻南一路树木污染。5 月至 6 月，先后三次对南一路 138 棵大叶女贞树木采用低危害、微残留的药物进行化学药剂防治，在大叶女贞开花 40% 及 80% 左右时，针对开花部位定向喷雾，以此来控制花朵之间授粉，阻止其结出果实，减少大坐果</p>	<p>完成整个城区的常规养护，包括：</p> <p>(1)修剪绿篱。全年修剪 465 万 m<sup>2</sup>绿化带及公共绿地 5 次；</p> <p>(2)除草。全年除草 50 余万 m<sup>2</sup>；</p> <p>(3)修剪行道树。全年修剪城区 36 条路段两侧行道树 4000 余棵；</p> <p>(4)防治病虫害。4 月至 10 月，先后对东、西、南、北四条大七街、南二路、北一路等路段 120 余万 m<sup>2</sup>的栎树、国槐、青桐、七叶树等树种实施喷洒作业 4 次；</p> <p>(5)减轻北二路树木污染。3 月 10 日至 4 月初，利用新修剪手寸长法截短修剪北二路大叶女贞 358 棵，修剪口涂抹树木愈合剂，对于截头大叶女贞生长出来的树芽，在其很嫩很脆的时候及时抹芽，4 年内将不开花不结果实，从而有效降低大叶女贞树木的果实污染；</p> <p>(6)减轻南一路树木污染。5 月至 6 月，先后三次对南一路 138 棵大叶女贞树木采用低危害、微残留的药物进行化学药剂防治，在大叶女贞开花 40% 及 80% 左右时，针对开花部位定向喷雾，以此来控制花朵之间授粉，阻止其结出果实，减少大坐果率，控制女贞果实</p>	无	完成

		<p>率，控制女贞果实的产生，以此来减轻污染；</p> <p>(7)种花。4月在环城东路、周礼路、周公路、祥云路黄土裸露地块内种植百日菊 8666.7 m<sup>2</sup>、黑麦草 3000 m<sup>2</sup>、麦冬草 1980m<sup>2</sup>；在祥云路第三小学东侧裸露土地内栽植鸢尾花 40000 头；</p> <p>(8)树干涂白。11月至12月，对城区 24000 余株乔木及花灌木树干进行涂白；</p> <p>(9)绿地清洁。每次在绿化作业后粉碎枝条，及时清扫路面的枝叶，确保绿地与道路清洁。</p>	<p>的产生，以此来减轻污染；</p> <p>(7)种花。4月在环城东路、周礼路、周公路、祥云路黄土裸露地块内种植百日菊 8666.7 m<sup>2</sup>、黑麦草 3000 m<sup>2</sup>、麦冬草 1980m<sup>2</sup>；在祥云路第三小学东侧裸露土地内栽植鸢尾花 40000 头；</p> <p>(8)树干涂白。11月至12月，对城区 24000 余株乔木及花灌木树干进行涂白；</p> <p>(9)绿地清洁。每次在绿化作业后粉碎枝条，及时清扫路面的枝叶，确保绿地与道路清洁。</p>		
7.2	新冠医疗废弃物转运	2022年4月-12月，共计拉运我县城区各隔离点医疗废弃物 374 次，处理医疗废弃物 17190 箱，合计 53436.6 公斤。	2022年4月-12月，共计拉运我县城区各隔离点医疗废弃物 374 次，处理医疗废弃物 17190 箱，合计 53436.6 公斤。	无	完成
8	扶风县百合公园、中心广场及其他游园广场综合管护项目	百合公园、中心广场内的所有苗木、景观、设施设备、环境卫生、治安秩序等日常管护	百合公园、中心广场内的所有苗木、景观、设施设备、环境卫生、治安秩序等日常管护	2022年5月1日-2023年3月23日对百合公园、中心广场综合管护的监督管理。	
9.1	扶风县城区氛围营造	<p>1.推进园林景观改造，提高城市景观色彩；</p> <p>2.增加城市绿量，提高绿化质量；</p> <p>3.项目完全覆盖了设计的目标群体，实际受益群体与设计群体相符，瞄准度很高，服务对象总体满意度较高，提升市民生活宜居出行等环境。</p> <p>4.通过专项资金的带动，全面改善城市市容、市貌，对扶风县创建全国文明城市、园林县城复审起到了积极的作用；</p>	<p>1.春节亮化，加装造型花、装渔网灯等方式安装缠树灯 3094 个。</p> <p>2.春节悬挂灯笼，在新区四条主干道两侧行道树悬挂灯笼 33788 个。</p> <p>3.精心推动实施城区道路绿化提升改造，针对部分绿地内植物配置不合理、种植密度过高、土壤板结等问题在城区栽植樱花 17 棵、广玉兰 39 株、国槐及独杆月季 609 棵，对城区绿地内黄土裸露严重区域补栽</p>	无	完成

		<p>5. 提升了城市管理现代化水平，有效提高了市民的生活质量，为人民在工作之余提供了良好的游憩条件，利于人们的身心健康。</p> <p>氛围营造主要包括亮化、悬挂灯笼、道路绿化提升改造、重大节假日、重点路段、重点区域摆花。</p>	<p>小叶女贞、金叶女贞、红叶小壁、高山黄杨、冬青等绿篱 19470 株，补植绿篱面积共 8055.07 m'。</p> <p>4. 按照“绿色、高效、现代、和谐”的原则，春节、五一、国庆在东、西、南、北四条大街、周风大转盘及中心广场摆放羽衣甘蓝、三色堇、牵牛花、孔雀草等时令鲜花 334620 盆。</p>		
9.2	城区园林绿化养护	<p>完成整个城区的常规养护，包括：</p> <p>(1) 修剪绿篱。全年修剪 465 万 m<sup>2</sup>绿化带及公共绿地 5 次；</p> <p>(2) 除草。全年除草 50 余万 m<sup>2</sup>；</p> <p>(3) 修剪行道树。全年修剪城区 36 条路段两侧行道树 4000 余棵；</p> <p>(4) 防治病虫害。4 月至 10 月，先后对东、西、南、北四条大七街、南二路、北一路等路段 120 余万 m<sup>2</sup>的栾树、国槐、青桐、七叶树等树种实施喷洒作业 4 次；</p> <p>(5) 减轻北二路树木污染。3 月 10 日至 4 月初，利用新修剪手寸长法截短修剪北二路大叶女贞 358 棵，修剪口涂抹树木愈合剂，对于截头大叶女贞生长出来的树芽，在其很嫩很脆的时候及时抹芽，4 年内将不开花不结果实，从而有效降低大叶女贞树木的果实污染；</p> <p>(6) 减轻南一路树木污染。5 月至 6 月，先后三次对南一路 138 棵大叶女贞树木采用低危害、微残留的药物进行化学药剂防治，在大叶女贞开花 40% 及 80% 左右时，针对开花部位定向喷雾，以此来控制花朵之间授粉，阻止其结出果实，减少大坐果率，控制女贞果实的产生，以此来减轻污染；</p>	<p>完成整个城区的常规养护，包括：</p> <p>(1) 修剪绿篱。全年修剪 465 万 m<sup>2</sup>绿化带及公共绿地 5 次；</p> <p>(2) 除草。全年除草 50 余万 m<sup>2</sup>；</p> <p>(3) 修剪行道树。全年修剪城区 36 条路段两侧行道树 4000 余棵；</p> <p>(4) 防治病虫害。4 月至 10 月，先后对东、西、南、北四条大七街、南二路、北一路等路段 120 余万 m<sup>2</sup>的栾树、国槐、青桐、七叶树等树种实施喷洒作业 4 次；</p> <p>(5) 减轻北二路树木污染。3 月 10 日至 4 月初，利用新修剪手寸长法截短修剪北二路大叶女贞 358 棵，修剪口涂抹树木愈合剂，对于截头大叶女贞生长出来的树芽，在其很嫩很脆的时候及时抹芽，4 年内将不开花不结果实，从而有效降低大叶女贞树木的果实污染；</p> <p>(6) 减轻南一路树木污染。5 月至 6 月，先后三次对南一路 138 棵大叶女贞树木采用低危害、微残留的药物进行化学药剂防治，在大叶女贞开花 40% 及 80% 左右时，针对开花部位定向喷雾，以此来控制花朵之间授粉，阻止其结出果实，减少大坐果率，控制女贞果实的产生，以此来减轻污染；</p>	无	完成

		<p>(7) 种花。4月在环城东路、周礼路、周公路、祥云路黄土裸露地块内种植百日菊 8666.7 m<sup>2</sup>、黑麦草 3000 m<sup>2</sup>、麦冬草 1980m<sup>2</sup>；在祥云路第三小学东侧裸露土地内栽植鸢尾花 40000 头；</p> <p>(8) 树干涂白。11月至12月，对城区 24000 余株乔木及花灌木树干进行涂白；</p> <p>(9) 绿地清洁。每次在绿化作业后粉碎枝条，及时清扫路面的枝叶，确保绿地与道路清洁。</p>	<p>(7) 种花。4月在环城东路、周礼路、周公路、祥云路黄土裸露地块内种植百日菊 8666.7 m<sup>2</sup>、黑麦草 3000 m<sup>2</sup>、麦冬草 1980m<sup>2</sup>；在祥云路第三小学东侧裸露土地内栽植鸢尾花 40000 头；</p> <p>(8) 树干涂白。11月至12月，对城区 24000 余株乔木及花灌木树干进行涂白；</p> <p>(9) 绿地清洁。每次在绿化作业后粉碎枝条，及时清扫路面的枝叶，确保绿地与道路清洁。</p>		
10	市政设施建设管护	<p>维修南一路、南二路、东二路等路段破损人行道 973 平方米；改造凸起树坑 37 处、无障碍设施通道口 29 处 104 平方米；修补新老区坑槽 30 余处、道路 170 余平方米；维修中心广场、百合广场破损自来水管 4 处、美阳桥破损污水管道 1 处；维修大转盘破损石材围栏 2 处；更换破损客井盖 23 个、雨水算子 39 个、疏通污水井 7 座；维修更换损毁交通护栏 207 米、加固交通标志牌 9 个、更换破损花箱 43 个</p> <p>城区 9 座游园广场安装文明养犬警示牌 19 个；更换灯杆公益广告牌 776 幅，更换护栏广告牌 102 幅；拆除四条大街交通护栏 996 节，安装防坠网 446 套，两座广场树木悬挂串灯 200 余条、流星雨灯 150 余个。</p>	<p>维修南一路、南二路、东二路等路段破损人行道 973 平方米；改造凸起树坑 37 处、无障碍设施通道口 29 处 104 平方米；修补新老区坑槽 30 余处、道路 170 余平方米；维修中心广场、百合广场破损自来水管 4 处、美阳桥破损污水管道 1 处；维修大转盘破损石材围栏 2 处；更换破损客井盖 23 个、雨水算子 39 个、疏通污水井 7 座；维修更换损毁交通护栏 207 米、加固交通标志牌 9 个、更换破损花箱 43 个</p> <p>城区 9 座游园广场安装文明养犬警示牌 19 个；更换灯杆公益广告牌 776 幅，更换护栏广告牌 102 幅；拆除四条大街交通护栏 996 节，安装防坠网 446 套，两座广场树木悬挂串灯 200 余条、流星雨灯 150 余个。</p>	无	完成
11	法门垃圾填埋厂运行	<p>扶风县法门镇生活垃圾卫生填埋厂将严格按照《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》和《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》要求进行填埋，预计 2022 年 1 月-12 月共处理生活垃圾 21017.66 吨，日均处理生活垃圾 57.6 吨，并进行生活垃圾处理规范化、标准化运行。</p>	<p>扶风县法门镇生活垃圾卫生填埋厂能严格按照《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》和《生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规程》要求进行填埋，2022 年 1 月-12 月共处理生活垃圾 21017.66 吨，日均处理生活垃圾 57.6 吨，并进行生活垃圾处理规范化、标准化运行。</p>	无	完成

